

TABLEAU DE SUIVI - TRAVAUX CONCESSIONS SAUR 2019-2021

En bleu : Travaux non prévus initialement dans avenants Saur

Intitulé de l'opération	Commune / secteur	€HT Travaux concessionnés	€HT Reliquats programmes	€HT Reliquat plomb	Num OS	Suivi par	Avancement / Observations	DGD	EXE	Récolement
Renou. réseau AEP av Souffron	LARCHE	146 812,30 €			OS 1	DV	Attachement à valider	DGD fait	signé	pas le PDF et pas de SIG
Réhabilitation du collecteur EU impasse de Migoule	BRIVE	20 462,80 €			OS 2	DV	Attachement à valider	DGD fait	signé	Fourni
Renouv. branchement AEP Haut du bourg	AYEN	28 437,10 €			OS 3	DV	DGD validé par CA	DGD fait	signé	pas le PDF et pas de SIG
Compteurs de sectorisation - Brive - P1+P2	BRIVE	109 570,00 €			OS 4	HM	Travaux programmés S44			
Compteurs de sectorisation - Rural Nord - P1+P2	YSSANDONNAIS	219 672,27 €			OS 5	HM	Travaux mi-octobre à S3			
Compteurs de sectorisation - Rural Sud	COIROUX	86 755,00 €			OS 5b	HM	Attachement à fournir	DGD à faire	EXE à faire	A fournir
Extension du réseau d'eau au Temple	VARETZ		12 071,20 €		OS 6	DV	Attachement à valider	DGD fait	OK à signer	pas le PDF et pas de SIG
Adaptation des équipements de télégestion ouvrages eau	AGGLO		40 800,00 €		OS 7	HM	Attachement à fournir	DGD à faire	EXE à faire	adresses IP
Sécurisation des refoulements de l'usine Agudour	VOUTEZAC		17 000,00 €		OS 8	HM	Attachement validé	DGD fait	EXE à faire	Sans objet
Renforcement du réseau eau à Eyzac	ALLASSAC	50 834,00 €			OS 9	DV	Attachement à valider	DGD fait	OK à signer	fourni SIG pas le PDF
Renou. branchements eau route du Saule	COSNAC		60 284,60 €		OS 10	DV	Attachement à fournir	DGD à faire	EXE à faire	A fournir
Renou. / remise à niveau de BAC	VARETZ				OS 11	DV	A rechiffrer (enrobé fait)			
Renou. réseau EU av Alsace Lorraine	BRIVE	87 751,00 €			OS 12	DV	Travaux en cours			
Renou. branchements vétustes (Jouvenel /43 Clémenceau)	OBJAT		6 334,50 €		OS 13	GL	Attachements fournis Ok	DGD fait	signé	PDF OK et pas de SIG
Extension réseau AEP - Rue Girard - M. MONTAGNE	OBJAT		6 857,90 €		OS 14	DV	Attachement à valider	DGD fait	signé	pas le PDF et pas de SIG
Extension AEP Les Trinquilles - M. RANNAU	SAINT-VIANCE				OS 15	CA	OS annulé			
Déplacement AEP Mme FORTET	LA-CHAPELLE			5 540,50 €	OS 16	DV	Attachement à fournir	DGD à faire	EXE à faire	A fournir
Purge automatique impasse Milton	BRIVE	2 119,50 €			OS 17	GL	conforme devis	DGD à faire	EXE à faire	A fournir
Déconnexion du captage de Laubeyrie	STE-FEREOLE				OS 18	GL		DGD fait	EXE à faire	A fournir
Renou. branchement eau - Charrieras - SARL IMMO	OBJAT	2 299,00 €			OS 19	GL	Attachements validés	DGD fait	signé	PDF OK et pas de SIG
Renou. branchement eau - Lascaux - Mme ENGEL	OBJAT	1 951,80 €			OS 20	GL	Attachements validés	DGD fait	signé	PDF OK et pas de SIG
Pose d'une nouvelle vanne avenue Clémenceau	OBJAT	1 432,00 €			OS 21	GL	Attachements validés	DGD fait	signé	PDF OK et pas de SIG
Renou. branchement eau - 43 Clémenceau - M. COELHO	OBJAT				OS 22	GL	Redondant avec OS n°13			
Sécurisation et amélioration des postes de relevage	AGGLO	49 474,00 €			OS 23	SA	Travaux du 2/11 au 31/12			
Amélioration station de reprise de Malemort	MALEMORT	78 013,41 €			OS 24	HM	Travaux octobre	DGD à faire	EXE à faire	A fournir
Station de reprise La Jouvenie - Pompage vers Yssandon	ST-AULAIRE				OS 25	GL	OS annulé			
Dévoiement réseau eau potable - DENIAU	VARETZ	7 060,60 €			OS26	DV	Attachements validés		EXE à faire	Fournis
Réalisation d'un empierrement pour accès au réseau EU des mich	CHASTEaux	15 070,00 €			OS 27	SA	Travaux novembre			
Conduite en volant + nouvelle conduite - Pont Salomon	ALLASSAC		8 837,50 €			DV	Attachement à 8 837,5	DGD fait	EXE à faire	PDF OK et pas de SIG
Conduite provisoire - La Jaubertie	VOUTEZAC		1 772,00 €			DV	Attachement à valider	DGD fait	EXE à faire	pas nécessaire (provisoire)
Sécurisation du secteur de La Jaubertie	VOUTEZAC					FD	A étudier puis à chiffrer			
Renou. pompe de reprise de La Pigeonnie	BRIVE					GL	A étudier puis à chiffrer			
Mise à niveau tampons et modification clapet	BRIVE					DV	A étudier puis à chiffrer			
Calvaire - Chloration/ chaîne de mesure par ouvrage	BRIVE									
DEPENSES PREVISIONNELLES :		907 714,78 €	153 957,70 €	5 540,50 €						
DOTATIONS :		900 000,00 €	269 985,69 €	29 730,00 €						
DISPONIBLE :	132 503 €	- 7 715 €	116 028 €	24 190 €						

Mise à jour : 12.11.20